

Koen Arijs

Van: Stefanie De Visch
Verzonden: woensdag 5 januari 2022 12:09
Aan: Koen Arijs
Onderwerp: FW: Stabiliteitsprobleem bij 3 kapellen

Met vriendelijke groeten,

Stefanie De Visch
Deskundige planning

Van: delphine vandevoorde <vandevoordedelphine@yahoo.co.uk>
Verzonden: donderdag 23 december 2021 10:25
Aan: Stefanie De Visch <Stefanie.DeVisch@roosdaal.be>
Onderwerp: Re: Stabiliteitsprobleem bij 3 kapellen

Beste,

Voor de verschillende kapellen kan ik volgend advies geven:

1. **Sleestraat:** afzetten van een veilige primeter voor mochten er brokstukken vallen. Stutten zoals de Grotstraat. Maar het monument niet doorboren bij het stutten. Met balken aan voor aan achterzijde werken die aan elkaar verbonden zijn. Deze balken schuin stutten tegen de grond. Bijkomend kan een stevig net rond de constructie gespannen worden om vallende stukken tegen te houden (zelfde principe als voor afbrokkelende rotswanden). Dit kan voorkomen dat er brokstukken buiten de veilige perimeter vliegen. Loszittende stukken zoals bv. het kruis op de top kunnen eventueel al afgehaald worden, mochten deze volledig los zitten. Wel steeds goed foto's nemen van voor tijdens na van alle ingrepen.

2. **Kapelleweg:** Daar zou ik de kapel voorlopig sluiten en asap een stabiliteitsbureau vragen om de situatie te bekijken. Er zal in ieder geval ingegrepen moeten worden, waarbij deze ingrepen door een restauratiearchitect begeleid moeten worden. Ik zou daarvoor bv. Bressers (<https://bresserserfgoed.be/>) aanraden. Zij werken met stabiliteitsbureaus en kunnen dan iemand aanstellen en dit mee opvolgen. Maar ik zou dat persoonlijk wel zo snel mogelijk doen.

3. **Grotstraat:** Goed zoals dit nu is, maar te restaureren vanaf het kan.

Fijn verlof en fijne feestdagen gewenst!
Vriendelijke groet,
Delphine

Rephine Stoneworks - Conservatie/Restauratie
Delphine Vandevoorde
Eeklostraat 148
9030 Mariakerke
+32 486 41 42 90
vandevoordedelphine@yahoo.co.uk
www.rephinestoneworks.be

On Thursday, 23 December 2021, 09:55:50 CET, Stefanie De Visch <stefanie.devisch@roosdaal.be> wrote:

Dag Delphine,

Uit het materiaal-technisch vooronderzoek van de kapellen zijn er 3 die een acuut stabiliteitsprobleem vertonen.

1. Sleestraat
2. Kapelleweg
3. Grotstraat - Kleine Halleweg = voetweg 71 (reeds gestut)

Voor plaats 1 + 2 is het stutten niet meer mogelijk voor het einde van dit jaar

We hebben deze intussen wel afgezet met nadars (visuele barrière creëren)

Zijn er tips die je ons kan meegeven om het stutten zo goed mogelijk uit te voeren?

Alvast bedankt.

Fijne kerstdagen en een gezond 2022 gewenst!

Met vriendelijke groeten,

Stefanie De Visch

Deskundige planning

Gemeentebestuur Roosdaal

Brusselstraat 15, 1760 Roosdaal

Tel. 054 89 13 43

Stefanie.DeVisch@roosdaal.be | www.roosdaal.be



Deze e-mail en bijlagen kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is en/of beschermd wordt door intellectueel
[maildisclaimer](#)

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print.